



FIRMADO POR

IGNACIO MARTÍNEZ PORRAL
11/11/2021

FIRMADO POR

NÉSTOR LÓPEZ MOLINA
11/11/2021

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA

Certificación número: 1

Mes de NOVIEMBRE 2021

Obra o Proyecto de inversión

Denominación: CASAS DE GARCIMOLINA: Pavimentación y parcheo.

Código: POS 2019, N° 224

Adjudicatario

Nombre / Razón Social: O. ESPE. CASTILLA LA MANCHA, S.L.

CIF/ NIF: B 16349318

Carretera de Valencia 17. CAMPILLO DE ALTOBUEY (Cuenca).

	Precio:	Fecha:
PRESUPUESTO TOTAL	21.000,00 EUROS	
ADJUDICACIÓN	18.700,85 EUROS	18/06/2021
BAJA OBTENIDA	2.299,15 EUROS	10,948333 %

CERTIFICACIÓN

	IMPORTE DE LA OBRA		
	CERTIFICADO ANTERIORMENTE	TOTAL CERTIFICACIÓN	PENDIENTE CERTIFICAR
PRESUPUESTO TOTAL	21.000,00	21.000,00	0,00

LIQUIDACIÓN

IMPORTE CERTIFICACIÓN	21.000,00 EUROS
BAJA CONSIGNADA	2.299,15 EUROS
LIQUIDO A CERTIFICAR	18.700,85 EUROS

FINANCIACIÓN POR PARTICIPES EN ESTA CERTIFICACIÓN

MPT		EUROS		%
DIPUTACION	17.765,80	EUROS	95,00	%
AYUNTAMIENTO	935,05	EUROS	5,00	%
JCCM		EUROS		%
UNIÓN EUROPEA		EUROS		%
OTROS		EUROS		%
TOTAL CERTIFICACIÓN	18.700,85	EUROS	100,00	%

D. NÉSTOR LÓPEZ MOLINA y IGNACIO MARTÍNEZ PORRAL, en calidad de Directores de esta obra

CERTIFICAN:

- Que el importe de las obras ejecutadas, en el periodo a que corresponde esta liquidación, por el contratista indicado, importan la cantidad de **DIECIOCHO MIL SETECIENTOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS**, según la relación valorada que se acompaña.
- Que el importe que se acredita al adjudicatario asciende a la cantidad de **18,700,85 euros**.
- Que se cumple, si ha lugar, los requisitos previstos en el artículo 77 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público y en el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato.

Y para que conste, expido la presente en Cuenca, a 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

Conforme:

El Contratista
GARCIA MARTINEZ DANIEL
04605117B

Firmado digitalmente por
 GARCIA MARTINEZ DANIEL -
 04605117B
 Nombre de reconocimiento (DN):
 cn=GARCIA,
 serialNumber=DANIEL-04605117B,
 emailName=DANIEL, o=GARCIA,
 MARTINEZ DANIEL - 04605117B
 Fecha: 2021.11.10 12:19:49
 +01'00'

D. NÉSTOR LÓPEZ / IGNACIO MARTÍNEZ

Dirección de Obra

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN

Órgano de Contratación	Fecha Acuerdo:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	
DOCUMENTO CONTABLE	



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA

Código Seguro de Verificación: HFAA UTZT EJ4R PPZ7 HYXR

CERTIFICACIÓN DE OBRA - SEFYCU 3242597La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipucuenca.es/>

Pág. 1 de 3



FIRMADO POR

IGNACIO MARTINEZ PORRAL
11/11/2021

RELACIÓN VALORADA

Certificación nº 1

Mes de NOVIEMBRE 2021

Relación valorada de las obras de CASAS DE GARCIMOLINA: Pavimentación y parcheado.

UNIDADES DE OBRA	CLASE DE OBRA	Precio unitario	IMPORTE
	CAP01: DEMOLICIONES.		
290,00	M2. Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm de espesor.	6,45	1.870,50
87,00	M3. Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma.	8,35	726,45
290,00	M2. Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos.	7,33	2.125,70
156,60	M3. Carga y transporte de escombros al vertedero a una distancia <10 km.	10,71	1.677,19
	CAP02: FIRMES		
87,00	M3. Zorra artificial husos ZA (40)ZA(25) en capas de base.	21,22	1.846,14
58,00	M3. Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia a flexotracción.	99,63	5.778,54
2,00	Ud. Sumidero para recogida de pluviales en calzada.	59,14	118,28
	CAP03: SEGURIDAD Y SALUD.		
1,00	Ud. Medidas de protección y seguridad y salud.	209,41	209,41
	CAP04. GESTIÓN DE RESIDUOS.		
1,00	Ud. Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.	136,61	136,61
	CAP05: CONTROL DE CALIDAD		
1,00	Ensayos para comprobar la conformidad del hormigón para pavimentos.	95,53	95,53
	TOTAL		14.584,35



FIRMADO POR

NESTOR LOPEZ MOLINA
11/11/2021

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA

Código Seguro de Verificación: HFAA UTZT EJ4R PP27 HYXR

CERTIFICACIÓN DE OBRA - SEFYCU 3242597

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipucuenca.es/>

Pág. 2 de 3



FIRMADO POR

IGNACIO MARTÍNEZ PORRAL
11/11/2021



FIRMADO POR

NESTOR LOPEZ MOLINA
11/11/2021

RESUMEN CERTIFICACIÓN DE OBRA

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL		14.584,35
13 % Gastos Generales		1.895,97
6% Beneficio Industrial		875,06
Total		17.355,38
21% I.V.A.		3.644,62
Total		21.000,00
BAJA DE ADJUDICACIÓN		2.299,15
Total Certificación Presente		18.700,85
CERTIFICADO ANTERIORMENTE		0,00
LÍQUIDO DE OBRA CERTIFICADO		18.700,85

En Cuenca, a 10 DE NOVIEMBRE 2021
LA DIRECCIÓN DE OBRA,

FDO: NÉSTOR LÓPEZ MOLINA FDO: IGNACIO MARTÍNEZ PORRAL



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA

Código Seguro de Verificación: HFAA UTZT EJ4R PPZ7 HYXR

CERTIFICACIÓN DE OBRA - SEFYCU 3242597

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipucuenca.es/>